


Umleitungsführung während der Bauzeit

Darstellung 1. Baufeld: Willy-Brandt-Straße – einschließlich Knoten Streiberstraße



1. Baufeld:

- Lokale Baugruben für Rohreinzug Trinkwasserleitung (kurzeitige halbseitige Sperrungen)
- Kanalbau- und Straßenbau unter Vollsperrung (weitestgehende Gewährleistung der Grundstückszufahrten)
- Gehwegbau West und Ost nacheinander zur Gewährleistung der Fußgängerführung
- Aktives Bau Feld bewegt bzw. erweitert sich von Nord nach Süd bis zur Turmstraße

- gesperrte Bereiche
- Verkehr von Nord nach Süd
- Verkehr von Süd nach Nord
- - - Anliegerverkehr von Osten
- - - Anliegerverkehr von Westen
- Zufahrt Ernst-Toller-Straße